

**ESTADO DE MINAS GERAIS**Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPÓ			DATA: 09/03/2023				FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO			VALOR DO CONVÊNIO:	R\$1.307.239,84	PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 6 MESES				
LOCAL: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RUA MAJOR J. LOURENÇO, RUA JOVINO COELHO, RUA MANOEL PORTUGUÊS, TRAVESSA PRAÇA PALHADA E RUA CAPITÃO FELIX - BAIRRO PALHADA.									
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,76%	100,00%					
		Financeiro	R\$9.893,20	R\$9.893,20					
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	8,81%	50,00%			50,00%		
		Financeiro	R\$115.134,29	R\$57.567,15			R\$57.567,15		
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	18,47%	70,00%	30,00%				
		Financeiro	R\$241.460,79	R\$169.022,55	R\$72.438,24				
4.0	SERVIÇOS DE CALÇAMENTO	Físico %	57,52%		15,00%	22,00%	15,00%	24,00%	24,00%
		Financeiro	R\$751.866,13		R\$112.779,92	R\$165.410,55	R\$112.779,92	R\$180.447,87	R\$180.447,87
5.0	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS PARA PEDESTRES	Físico %	11,36%		15,00%	27,00%	28,00%	25,00%	5,00%
		Financeiro	R\$148.512,97		R\$22.276,95	R\$40.098,50	R\$41.583,63	R\$37.128,24	R\$7.425,65
6.0	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS	Físico %	0,96%						100,00%
		Financeiro	R\$12.488,80						R\$12.488,80
7.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	2,13%	19,78%	16,38%	15,02%	14,90%	16,38%	17,54%
		Financeiro	R\$27.883,66	R\$5.515,39	R\$4.567,34	R\$4.188,13	R\$4.154,67	R\$4.567,34	R\$4.890,79
TOTAL		Físico %	87,68%	18,51%	16,22%	16,04%	16,53%	16,99%	15,70%
		Financeiro	R\$1.307.239,84	R\$241.998,29	R\$212.062,45	R\$209.697,18	R\$216.085,36	R\$222.143,46	R\$205.253,11

Observações:

Cristiano de Oliveira Ferrari

Engenheiro Civil

CREA/MG Nº: 148.967/D

Fábio Henrique Gardingo

Prefeito Municipal