



GO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPÓ		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$599.261,50	DATA: 25/03/2024		FOLHA Nº: 01/01			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E ADEQUAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA.				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 6 MESES					
LOCAL: Rua Duque de Caxias - Boa Vista, S/N, Matipó-MG									
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,17%	100,00%					
		Financeiro	R\$6.995,62	R\$6.995,62					
2.0	Equipamentos esportivos	Físico %	2,86%					50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$17.151,54					R\$8.575,77	R\$8.575,77
3.0	Cobertura Metálica	Físico %	70,77%	29,00%	11,00%	18,00%	12,00%	25,00%	5,00%
		Financeiro	R\$424.112,11	R\$122.992,51	R\$46.652,33	R\$76.340,18	R\$50.893,45	R\$106.028,03	R\$21.205,61
4.0	Pintura e Acabamento Para Telhado	Físico %	10,01%		15,00%	22,00%	15,00%	24,00%	24,00%
		Financeiro	R\$60.011,41		R\$9.001,71	R\$13.202,51	R\$9.001,71	R\$14.402,74	R\$14.402,74
5.0	Pintura Interna e Externa - Pintura de Quadra	Físico %	8,73%		15,00%	27,00%	28,00%	25,00%	5,00%
		Financeiro	R\$52.333,50		R\$7.850,03	R\$14.130,05	R\$14.653,38	R\$13.083,38	R\$2.616,68
6.0	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	Físico %	0,10%						100,00%
		Financeiro	R\$572,80						R\$572,80
7.0	DISJUNTORES, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	Físico %	5,85%	19,78%	16,38%	15,02%	14,90%	16,38%	17,54%
		Financeiro	R\$35.061,95	R\$6.935,25	R\$5.743,15	R\$5.266,31	R\$5.224,23	R\$5.743,15	R\$6.149,87
8.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	Físico %	0,50%				50%	25%	25%
		Financeiro	R\$3.022,57				R\$1.511,29	R\$755,64	R\$755,64
TOTAL		Físico %	100,00%	22,85%	11,56%	18,18%	13,56%	24,80%	9,06%
		Financeiro	R\$599.261,50	R\$136.923,39	R\$69.247,22	R\$108.939,04	R\$81.284,06	R\$148.588,70	R\$54.279,10
<p>AQUILA FERREIRA DE ASSIS Assinado de forma digital por AQUILA FERREIRA DE ASSIS:11350357685 Dados: 2024.03.25 13:35:13 -03'00'</p> <p align="center">Áquila Ferreira de Assis Engenheiro Civil CREA/MG Nº: 215661/D</p> <p align="center">Fábio Henrique Gardingo Prefeito Municipal</p>								Observações:	